

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про усунення порушень законодавства у сфері техногенної та пожежної
безпеки в закладах освіти
Великодимерської територіальної громади

Протягом 2020 року Державною службою України з надзвичайних ситуацій на виконання доручення Прем'єр-міністра України від 11.12.2019 № 44205/1/1-19 здійснено проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки закладів освіти Великодимерської територіальної громади. Представниками Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області всього перевірено 19 об'єктів освітньої галузі громади. З них 10 загально-освітніх шкіл та 7 закладів дошкільної освіти.

За результатами перевірок були складені відповідні Акти, в яких до виконання було запропоновано 147 протипожежних заходів. З них, станом на 26.07.2021 року виконано – 102 заходи, знаходяться у процесі виконання – 13 заходів. Не виконаними лишаються – 32 заходи.

В розрізі окремих об'єктів ситуація виглядає наступним чином:

Запропоновано	Виконано	В процесі	Не виконано
ЗДО «Дзвіночок» с. Шевченкове, вул. Польова, 26а			
12	10	2	0
КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО» с. Шевченкове, вул. Шкільна, 23			
8	6	2	0
ЗДО «Колосок» с. Бобрик, вул. Ентузіастів, 11			
13	11	2	0
КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» с. Бобрик, вул. Ентузіастів, 2			
8	7	1	0
ЗДО «Журавлик», смт Велика Димерка вул. Промислова, 24			
12	11	0	1
ЗДО «Барвінок», смт Велика Димерка, вул. Броварська, 68			
18	13	2	3
КЗ «Великодимерський ліцей» корпус 3, смт Велика Димерка, вул Броварська (8-річна школа)			
3	2	1	0
КЗ «Великодимерський ліцей» корпус 2, смт Велика Димерка, вул Заліська, 3 (комбінат)			
4	2	1	1
КЗ «Великодимерський ліцей» корпус 1, смт Велика Димерка, вул Заліська, 3 (середня школа)			
13	8	1	4

Запропоновано	Виконано	В процесі	Не виконано
КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» с. Рудня, вул. Шкільна, 15			
8	4	0	4
ЗДО «Берізка» с. Рудня, вул. Віталія Шевченка, 10			
9	6	0	3
КЗ «Тарасівське НВО «ЗЗСО – ЗДО», с. Тарасівка, вул. 9 Січня, 1			
11	11	0	0
КЗ «Богданівське НВО», с. Богданівка, вул. Б.Хмельницького 148			
5	1	0	4
КЗ «Гоголівське НВО «ОЗЗСО-ЗДО-ЗПО», с. Гоголів, вул. Київська, 167			
4	3	1	0
ДНЗ «Сонечко», с. Гоголів, вул. Європейська, 11Б			
14	13	0	1
КЗ «Плосківське НВО», с. Плоске вул. Київська, 2			
3	3	0	0
ЗДО КЗ «Плосківське НВО», с. Плоске вул. Київська, 4			
5	1	0	4
КЗ «Русанівське НВО «ЗЗСО-ЗДО», с. Русанів, вул. Київська, 105			
7	1	0	6
КЗ «Світільнянське НВО» с. Світільня, вул.Макаренка, 16а			
4	2	0	2

Основна увага ДСНС під час здійснення перевірок зосереджувалась на заходах капітального характеру, таких як:

- обладнання об'єктів автоматичними системами протипожежного захисту;
- влаштування систем захисту від потрапляння блискавки та вторинних її проявів;
- влаштування освітлення шляхів евакуації;
- вогнезахист дерев'яних елементів конструкцій покрівель;
- ремонт внутрішніх мереж електропостачання;
- відновлення пожежних резервуарів та влаштування додаткових джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, тощо.

Рішеннями Великодимерської селищної ради про внесення змін до Програми «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Великодимерської територіальної громади на 2019-2021 роки» були закладені кошти для фінансування вище зазначених заходів на загальну суму близько 8,5 млн. грн.

ХІД УСУНЕННЯ ПОРУШЕНЬ НОРМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
ЗДО «Дзвіночок» с. Шевченкове, вул.Польова, 26а			
1.	Об'єкт не обладнаний системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	Підготовка до процедури закупівлі на очікувану вартість
2.	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.	НЕ ВИКОНАНО	Виділено кошти у сумі 25 тис. грн. на розробку проектної документації. Проект виконаний.
3.	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в розподільчих коробках не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.	Виконано	
4.	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати розміщені на горючих основах	Виконано	
5.	В приміщеннях об'єкту допускається експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою, або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією	Виконано	
6.	Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог (п. 9.3.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008)	Відновлено	
7.	Територія об'єкту а також приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".	Виконано	
8.	Не виконано обробляння дерев'яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	Виконано	
9.	Двері евакуаційних виходів не забезпечені внутрішніми запорами, які відчиняються з середини без ключа	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
10.	Не проведено контрольпрацездатності мережі системи внутрішнього протипожежного водопроводу шляхом випробування на тиск та витрату води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.	Виконано	
11.	Пожежні кран-комплекти привести ув працездатний стан, та здійснити перекатку пожежних рукавів	Виконано	
12.	Відсутній журнал обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів	Виконано	
КЗ «Шевченківське НВО «ЗЗСО-ЗДО» с. Шевченкове, вул. Шкільна, 23			
1.	Об'єкт не обладнаний системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	Пройшов тендер, результати очікують
2.	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.	Виконано	
3.	В кридорах будівлі допускається експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою, або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією	Виконано	
4.	Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог (п. 9.3.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008)	Виконано	
5.	Пожежний резервуар який знаходиться на території не відремонтовано та не приведено в працездатний стан і не утримується таким чином, щоб забезпечувати безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Виконано	
6.	Не виконано оброблення дерев'яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	НЕ ВИКОНАНО	Укладено договір на проектування
7.	Двері евакуаційних виходів не забезпечені внутрішніми запорами, які відчиняються з середини без ключа	Виконано	
8.	Територія об'єкту а також приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
	"Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".		
ЗДО «Колосок» с. Бобрик, вул. Ентузіастів, 11			
1.	Територія об'єкту а також приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".	Виконано	
2.	Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) об'єкту не оброблені (не надано на розгляд відповідні документи) засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.	Виконано	
3.	Двері евакуаційних виходів не забезпечені внутрішніми запорами, які відчиняються з середини без ключа	Виконано	
4.	На дверях в приміщення електрощитової не вказано місце зберігання ключів	Виконано	
5.	Приміщення електрощитової не відокремлено від сусідніх приміщень протипожежними дверима 2-го типу	Виконано	
6.	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.	НЕ ВИКОНАНО	Розроблений проект
7.	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати не розміщені шляхом встановлення на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.	Виконано	
8.	В приміщеннях електрощитової допускається експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою, або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією	Виконано	
9.	Не надано на розгляд документи які підтверджують проведення огляду і перевірку захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
	попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог (п. 9.3.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008)		
10.	Об'єкт не обладнаний системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	100 тис на очікувану вартість
11.	Пожежний резервуар який знаходиться на території не відремонтовано та не приведено в працездатний стан і не утримується таким чином, щоб забезпечувати безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Виконано	
12.	Пожежний кран №3 на другому поверсі не розміщений у вбудованій або навісній шафі, яка має отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.	Виконано	
13.	На видному місті не вивішений показчик місця розташування найближчої пожежної водоми, (об'ємний зі світильником або плоский з застосуванням світло відбивних покриттів)	Виконано	
КЗ «Бобрицьке НВО «ЗЗСО-ЗДО» с. Бобрик, вул. Ентузіастів, 2			
1.	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) об'єкту не оброблені (не надано на розгляд відповідні документи) засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності.	Виконано	Документи не оформлені належним чином
2.	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.	Виконано	
3.	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати не розміщені шляхом встановлення на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.	Виконано	
4.	Не надано на розгляд документи які підтверджують проведення огляду і перевірку захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог (п. 9.3.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008)	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
5.	Об'єкт не обладнаний системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	Оголошено тендер
6.	На видному місці не вивішений покажчик місця розташування найближчої пожежної водойми, (об'ємний зі світильником або плоский з застосуванням світло відбивних покриттів)	Виконано	
7.	Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не установлені вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»	Виконано	
8.	Переносні вогнегасники не встановлені у видимих та легкодоступних місцях з навішуванням їх на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення	Виконано	
ЗДО «Журавлик», смт Велика Димерка вул. Промислова, 24			
1.	Об'єкт не обладнаний системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	Готують лист на 100 тис для тендеру на очікувану вартість
2.	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) об'єкту не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності з підтверджуючими документами	Виконано	
3.	Пожежні кран-комплекти не укомплектовані пожежним рукавом одного з ним діаметра та стволом, а також важелем для полегшення відкриття вентиля.	Виконано	
4.	Не провели технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежних кранів шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування та складанням акта перевірки.	Виконано	
5.	Не надали підтверджуючі документи щодо обладнання будівлі об'єкту блискавкозахистом відповідно до вимог	Виконано	
6.	Не відремонтовано та не приведено у працездатний стан евакуаційне освітлення розташоване в сходових клітках, внутрішніх відкритих та зовнішніх сходах, коридорах, проходах та інші шляхах евакуації. Світильники аварійного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
7.	Не організовано проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки посадовими особами та відповідальними особами по дільницях за пожежну безпеку з отриманням відповідних посвідчень.	Виконано	
8.	На видному місці не вивісили покажчик місця розташування найближчого пожежного гідранта, водойми (об'ємний зі світильником або плоский з застосуванням світло відбивних покриттів)	Виконано	
9.	Пожежний щит розташований на території не доукомплектований протипожежним інвентарем згідно норм належності.	Виконано	
10.	З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів в розподільчих коробках не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.	Виконано	
11.	Не відкореговано та не вивішено на видному місці плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі та майна	Виконано	
12.	Особи керівного складу не пройшли функціональне навчання у сфері цивільного захисту.	Виконано	
ЗДО «Барвінок», смт Велика Димерка, вул. Броварська, 68			
1.	Не від кореговано плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі та майна з кожного поверху	Виконано	
2.	Не організовано проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки посадовими особами та відповідальними особами по дільницях за пожежну безпеку з отриманням відповідних посвідчень.	Виконано	
3.	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) об'єкту не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності з підтверджуючими документами	Виконано	
4.	На шляхах евакуації з перепадом висот більше 0,05 м не влаштовано пандуси з ухилом не більше ніж 1:6 п. 7.3.8 ДБН В.1.1-76:2016	НЕ ВИКОНАНО	Науменко зробіть бетонні поріжки
5.	Двері сходових кліток забезпечити склом, що не дає скалок при руйнуванні.	НЕ ВИКОНАНО	Домовленість з Науменком про наклеювання на скло армуючої плівки
6.	Протипожежні двері не обладнані простроєм для самозачинення, ущільнення в притулах. (п.6.25. ДБН В.1.1-76:2016)	Виконано	
7.	Не надали на розгляд документи які підтверджують проведення огляду і перевірку, щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
	прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог:		
8.	До розгляду не представлено акти прийняття в експлуатацію системи блискавкозахиту.	НЕ ВИКОНАНО	Була зустріч з представниками «Бориспільсьільбуду». Обіцяли дати нам копії документів
9.	З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів в розподільчих коробках не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.	Виконано	
10.	Не всі приміщення розташовані на об'єкті (вентиляційні камери, роздаточні) обладнані системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	Не виконано, орієнтовна вартість – 90000 грн
11.	Не надали на розгляд акт прийняття систем протипожежного захисту в експлуатацію	НЕ ВИКОНАНО	Була зустріч з представниками «Бориспільсьільбуду». Обіцяли дати нам копії документів
12.	Не провели технічне обслуговування і перевірку на працездатність пожежних кранів шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування та складанням акта перевірки.	Виконано	
13.	Пожежні кран-комплекти частково не укомплектовані важелями для полегшення відкривання вентеля.	Виконано	
14.	Не провели контроль працездатності мережі системи зовнішнього протипожежного водопроводу шляхом випробування на тиск та витрату води з оформленням відповідного акту перевірки.	Виконано	
15.	Пожежні резервуари не пристосовані таким чином, що забезпечувати безперешкодний забір води пожежним автомобілем.	Виконано	
16.	Пожежний щит розташований на території не доукомплектований протипожежним інвентарем згідно норм належності.	Виконано	
17.	У приміщенні насосної станції не вивішена загальна схема протипожежного водопостачання та схема обов'язків насосів. Відсутня інструкція про порядок увімкнення насосів підвищувачів.	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
КЗ «Великодимерський ліцей» корпус 3, смт Велика Димерка, вул Броварська (8-річна школа)			
1.	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища	Виконано	
2.	Проект пожежної сигналізації	НЕ ВИКОНАНО	Проходить тендер на роботи
3.	Пожежний щит	Виконано	
КЗ «Великодимерський ліцей» корпус 2, смт Велика Димерка, вул Заліська, 3 (комбінат)			
1.	Вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища	Виконано	
2.	Проект пожежної сигналізації	НЕ ВИКОНАНО	Процедура визначення переможця після тендеру
3.	Проект блискавкозахисту	Виконано	
4.	Пожежний щит	Виконано	
КЗ «Великодимерський ліцей» корпус 1, смт Велика Димерка, вул Заліська, 3 (середня школа)			
1.	Об'єкт не обладнаний системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	Розроблений проект
2.	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) об'єкту не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності з підтверджуючими документами	НЕ ВИКОНАНО	Передбачається ремонт даху
3.	Не відремонтовано та не приведено у працездатний стан евакуаційне освітлення розташоване в сходових клітках, внутрішніх відкритих та зовнішніх сходах, коридорах, проходах та інші шляхах евакуації. Світильники аварійного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	НЕ ВИКОНАНО	
4.	Двері евакуаційних виходів з 1-го поверху влаштовано з відкриванням проти напрямку евакуації людей	Виконано	
5.	Приміщення не в повній мірі забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
6.	Не надали на розгляд документи які підтверджують проведення огляду і перевірку, щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог:	Виконано	
7.	Пожежні щити розташовані на території не доукомплектовані протипожежним інвентарем згідно норм належності.	Виконано	
8.	На території об'єкта площею понад 3 Га на в'їзді (виїздах) не встановлені схеми території, на яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, під'їздів пожежних автомобілів до них	НЕ ВИКОНАНО	Щити зроблені, але не встановлені
9.	З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів в розподільчих коробках не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.	НЕ ВИКОНАНО	
10.	Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не встановлені вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»	Виконано	
11.	Територія об'єкту а також приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".	Виконано	
12.	Особи керівного складу не пройшли функціональне навчання у сфері цивільного захисту	Виконано	
13.	Не виконано ремонт пожежної водойми	Виконано	
КЗ «Руднянське НВО «ЗЗСО-ЗДО» с. Рудня, вул. Шкільна,15			
1.	Територія об'єкту а також приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".	Виконано	
2.	Об'єкт не обладнаний системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	Розроблений проект
3.	Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) об'єкту не	НЕ ВИКОНАНО	Планується ремонт

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
	оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності з підтверджуючими документами		даху
4.	Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог (п. 9.3.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008)	НЕ ВИКОНАНО	Планується ремонт даху
5.	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.	НЕ ВИКОНАНО	Розроблений проект
6.	Приміщення електрощитової не відокремлено від сусідніх приміщень протипожежними дверима 2-го типу	Виконано	
7.	Не провели контроль працездатності мережі системи зовнішнього протипожежного водопроводу шляхом випробування на тиск та витрату води з оформленням відповідного акту перевірки.	Виконано	
8.	Не організовано проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки посадовими особами та відповідальними особами по дільницях за пожежну безпеку з отриманням відповідних посвідчень.	Виконано	
ЗДО «Берізка» с. Рудня, вул. Віталія Шевченка, 10			
1.	Об'єкт не обладнаний системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту". (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	НЕ ВИКОНАНО	Розроблений проект
2.	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) об'єкту не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності з підтверджуючими документами	Виконано	
3.	Не виконано захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог (п. 9.3.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008)	Виконано	
4.	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.	НЕ ВИКОНАНО	Розроблений проект
5.	На видному місці не вивішений покажчик місця розташування найближчої пожежної водойми, (об'ємний зі світильником або плоский з застосуванням світло відбивних покриттів)	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
6.	Приміщення електрощитової не відокремлено від сусідніх приміщень протипожежними дверима 2-го типу	Виконано	
7.	Не провели контроль працездатності мережі системи зовнішнього протипожежного водопроводу шляхом випробування на тиск та витрату води з оформленням відповідного акту перевірки.	Виконано	
8.	Не організовано проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки посадовими особами та відповідальними особами по дільницях за пожежну безпеку з отриманням відповідних посвідчень.	Виконано	
9.	Не змонтовано над евакуаційними виходами приміщень школи, світові покажчики з написом «Вихід» білого кольору	НЕ ВИКОНАНО	
КЗ «Тарасівське НВО «ЗЗСО – ЗДО», с. Тарасівка, вул. 9 Січня, 1			
1.	Дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) об'єкту не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності з підтверджуючими документами	Виконано	
2.	Опломбувати ручні пожежні сповіщувачі	Виконано	
3.	Територію школи забезпечити первинними засобами пожежогасіння згідно норм належності	Виконано	
4.	Електрощитову відокремити протипожежними дверима	Виконано	
5.	В підвальному приміщенні встановити захисне суцільне скло (ковпак) на лампи розжарювання в пожежонебезпечній зоні	Виконано	
6.	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог (п. 9.3.5 ДСТУ Б В.2.5-38:2008)	Виконано	
7.	Обладнати двері виходів до сходових кліток пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах	Виконано	
8.	В електропроводці пожежонебезпечної зони з'єднувальну коробку закрити кришкою з негорючих або важкогорючих матеріалів в підвальному приміщенні	Виконано	
9.	Вілремонтувати пожежну водойму та заповнити водою	Виконано	
10.	Встановити дверне полотно в прорізі, що відокремлює сходову клітку та коридор першого поверху	Виконано	
11.	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в розподільчих коробках не виконано за допомогою опресування,	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
	зварювання, паяння або затискачів.		
КЗ «Богданівське НВО», с. Богданівка, вул. Б.Хмельницького 148			
1.	Дерев'яні елементи горищного покриття (крокви, лати) обробити засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	НЕ ВИКОНАНО	Планується ремонт даху
2.	Відремонтувати штучну водойму на території школи	НЕ ВИКОНАНО	Заплановано встановлення пожежного гідранта
3.	Встановити дверні полотна в прорізах, що відокремлюють сходову клітку	НЕ ВИКОНАНО	
4.	На будівлі школи встановити покажчик місця розташування найближчого пожежного водоймища – літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми	Виконано	
5.	Відремонтувати огорожу на покрівлі будівлі	НЕ ВИКОНАНО	Планується ремонт даху
КЗ «Гоголівське НВО «ОЗЗСО-ЗДО-ЗПО», с. Гоголів, вул. Київська,167			
1.	Об'єкт не обладнано системами протипожежного захисту згідно норм ДБН В.2.5.56-2014 (СИГНАЛІЗАЦІЯ)	Виконано	
2.	Не проведено на будівлях вогнезахистне оброблення дерев'яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту	НЕ ВИКОНАНО	Розробляється проект
3.	Не забезпечено справність пожежного резервуара і утримати таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Виконано	Встановлено новий ПГ
4.	Не заборонили в коридорах застосовувати будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки.	Виконано	
КЗ «Плосківське НВО», с. Плоске вул.Київська, 2			
1.	Не оброблені дерев'яні конструкції горища	Виконано	
2.	Евакуаційні шляхи оздоблені горючими матеріалами	Виконано	
3.	Відсутні двері у сходовій клітині №1	Виконано	

№ з/п	Порушення ППБУ	Хід виконання	Примітка
ЗДО КЗ «Плосківське НВО», с. Плоске вул.Київська, 4			
1.	Не оброблені дерев'яні конструкції горища	НЕ ВИКОНАНО	Лист на с/р про виділення коштів на проект 10 тис. грн
2.	Не проведений замір опору ізоляції електромереж	Виконано	
3.	Двері входу до електрощитової не виконані протипожежними 2-го типу	НЕ ВИКОНАНО	Лист на с/р 24200 грн
4.	Евакуаційни шлях у сходовій клітині №1 влаштований висотою менше 2 метри	НЕ ВИКОНАНО	Проведено переговори з підрядником, проведено техн. обстеження
5.	Відсутній блискавкозахист	НЕ ВИКОНАНО	Лист на с/р 36008 грн
КЗ «Русанівське НВО «ЗЗСО-ЗДО», с. Русанів, вул. Київська, 105			
1.	Пожежний щит розташований на території доукомплектувати протипожежним інвентарем згідно норм належності;	Виконано	
2.	Будівлю обладнати системою блискавкозахисту відповідно до вимог;	НЕ ВИКОНАНО	ПКД – 42 тис. грн., договір не уклали
3.	Надати на розгляд документи які підтверджують обладнання об'єкту системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;	НЕ ВИКОНАНО	Нема документів (акту вводу в експл) Семиногог зробіть
4.	Надати на розгляд документи які підтверджують оброблення дерев'яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності з підтверджуючими документами;	НЕ ВИКОНАНО	ПКД - 7 тис. грн. Робота – 70 тис. грн. Договір не підписано
5.	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів в розподільчих коробках виконати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;	НЕ ВИКОНАНО	
6.	Захисну споруду привести в повну готовності до використання за призначенням;	НЕ ВИКОНАНО	
7.	На захисну споруду розробити документацію, яка підтверджує її відповідність вимогам техногенної безпеки та цивільного захисту;	НЕ ВИКОНАНО	
КЗ «Світільнянське НВО» с. Світільня, вул.Макаренка, 16а			

1.	Дерев'яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) об'єкту не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності з підтверджуючими документами	НЕ ВИКОНАНО	Лист на с/р ПКД 10 тис.грн., роботи 102 тис. грн.
2.	Пожежні щити розташовані на території не доукомплектовані протипожежним інвентарем згідно норм належності.	Виконано	
3.	З'єднання відгалуження та окінцювання жил проводів в розподільчих коробках не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.	НЕ ВИКОНАНО	Лист на с/р про виділення коштів
4.	Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння не установлені вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»	Виконано	

Начальник відділу НСЦЗ

Андрій ТУГАЙ